

# 西昌学院 2019—2020 年新增地方政府一般债券资金

## 使用情况说明

### 一、2019 年新增地方政府一般债券资金使用情况

我校 2019 年新增地方政府一般债券资金 10000 万元，用于大学生专业技能综合实训平台、北校区学生公寓和教学楼工程项目建设，期限为 7 年，年利率为 3.41%，区划为四川省本级，截止 2020 年末已全部实现支出。具体情况如下：

1. 大学生专业技能综合实训平台建设项目预算安排 2700 万元，根据项目建设进度，2019 年全部实现支出 2700 万元。

2. 北校区学生公寓建设项目预算安排 5000 万元，根据项目建设进度，2019 年实现支付 2265.55 万元，未支出部分 2734.45 万元重新纳入 2020 年初预算安排。截止 2020 年末全部实现支出 5000 万元。

3. 教学楼工程建设项目预算安排 2300 万元，根据项目建设进度，2019 年实现支付 2063.9 万元，未支出部分 236.1 万元重新纳入 2020 年初预算安排。截止 2020 年末全部实现支出 2300 万元。

### 二、2020 年新增地方政府一般债券资金使用情况

我校 2020 年新增地方政府一般债券项目资金 4000 万元，用于校区建设项目，期限为 7 年，年利率为 3.26%，区划为四川省本级，截止 2020 年末实现支出 2106.84 万。具体情况如下：

根据项目建设进度，截止 2020 年末，北校区新建学生公寓项目支出 1040.29 万元，新区道路管网及运动场项目支出 957.81 万元，北校区学生标准化餐厅项目支出 4.25 万元，学生事务中心项目支出 4.25 万元，南校区危房改造一期（学生宿舍 A 栋）项目支出 7.2 万元，现代农业创新创业实践基地建设项目支出 93.04 万元。未支出部分 1893.16 万元重新纳入 2021 年初预算安排，在 2021 年继续使用。

### 三、相关建设项目进展情况

### （一）已完工项目

1. 大学生专业技能综合实训平台建设项目于2020年11月竣工验收，项目处于结算审核阶段，目前房屋已投入使用。

2. 北校区学生公寓建设项目于2020年9月竣工验收，2020年底项目完成结算审核，目前房屋已投入使用。

3. 教学楼工程建设项目于2020年5月竣工验收，已完成结算审核，目前已投入使用。

4. 现代农业创新创业实践基地建设项目于2019年12月竣工验收，2020年完成结算审核，目前房屋已投入使用。

### （二）正在建设中的项目

新区道路管网及运动场项目于2021年2月开工建设，目前正处于施工阶段，已完成工程量的40%以上。

### （三）正在完善建设相关手续，即将进入施工招标阶段项目

1. 南校区危房改造一期（学生宿舍A栋）项目项目施工招标资料已基本齐备，即将进入施工招标阶段。

2. 学生标准化餐厅项目于2021年5月通过西昌市规划委员会审查，现正在办理工程规划，预计2021年7月进行初设审查和施工图绘制工作。

3. 学生事务中心项目已于2021年5月通过西昌市规划委员会审查，现正在办理工程规划，预计2021年7月进行初设审查和施工图绘制工作。

